

平成31年度静岡県立こども病院本館リニューアル工事(建築工事) 質疑に対する回答

No.	質問事項	質問内容	回答
1	D-04	〈24. 2〉臭気対策 現場塗装は原則行わないとありますが、設計では現場塗装するものばかりですが、具体的にどのようにしたら宜しいでしょうか。	低臭型の塗料をを採用して下さい。 仮設計画図にあるように工事エリアには前室を設け、工事エリア内は排風機を設置して陰圧化を徹底して下さい。
2	D-03 参考数量書 P101	アスベスト含有調査 D-03図では含有建材6種、参考数量書P101では既存梁ロックウール吹付部となっておりますが、どちらが正でしょうか。 また何検体見込みますか。 ご指示下さい。	<ul style="list-style-type: none"> •既存梁ロックウール吹付部のアスベスト含有調査は行う。 •D-03図の調査対象建材7材料のうち、調査でアスベスト含有疑義建材を洗い出し、疑義建材についてアスベスト含有調査を行う。

担当 静岡県立こども病院 総務課管財係 小澤
電話 054-247-6251(代表)