

令和2年度静岡県立病院機構（仮称）サーバー棟新築工事（電気）に関する質疑回答

質問事項	質問内容	回答
① E-05 配置図について	既設建物に連絡する配線、配管を施工するにあたり既設の天井に点検口が必要になると思われます。電気工事で見込めばよろしいでしょうか。	点検口を新設とする。
② E-05 配置図について	既設天井裏の配管材料を御指示ください。	P F (54) を想定してください。
③ E-07 受変電設備参考図について	第1柱に設置するLA設置測定箱は、SOGが内蔵です。EA・LA共通のものとして宜しいでしょうか。また、測定用の端子P・Cも設置しますか。	EAとLAは別とし、補助接地極P・Cも設置とする。
④ E-09 動力分電盤単線結線図 屋内サーバー室空調動力盤	空調機器の故障信号は、機械設備自動制御盤からの移報信号以外にMCBのトリップ信号を取得しますか。 (自動制御盤：2階サーバー室パッケージ PAC-1 故障×4) (自動制御盤：2階サーバー室温度上下限警報×1) (自動制御盤：2階サーバー室温度上下限警報×1) (M-25 参照)	取得します。
⑤ E-13 幹線1階平面図について	地下オイルタンク付近にタンクローリー用の接地端子は必要でしょうか。	必要とする。