

平成25年度 静岡県立こども病院 外来棟増築工事(機械設備工事)

前回入札時 質疑回答書 (No. 1)

番号	質問事項	質 疑	回 答
1	図面番号： M-02、14	冷温水配管の仕切弁の耐圧が、特記仕様書は10K、平面図のバルブリストには5Kと記載されています。特記仕様書に合わせて10Kとして見積りますが宜しいでしょうか。	宜しいです。
2	図面番号： M-09、11	空調及び換気ダクト外に消音エルボが系統図のみに明記され、平面図には明記がありません。要否を御指示下さい。 必要の場合、内貼仕様をご指示下さい。	系統図を正とし、消音エルボ（GW25t内貼り）を見込んで下さい。
3	図面番号： M-11	R階平面図において、X1a通り側へダクト外を經由して排気しておりますが、FD取付は今回不要としてよろしいでしょうか。（既設棟からの延焼ラインの扱いはナシとする）	電気室は防火区画となりますので、FDは必要となります。
4	図面番号： M-11	屋上電気室の給気の粉塵対策として、吹出口をフィルター付として見積りますが宜しいでしょうか。	宜しいです。
5	図面番号： M-13	蒸気配管の既設接続に伴い、既存棟で蒸気を使用できない期間があります。停止する範囲につきましては受注後に現地調査を行い確認するものとして宜しいでしょうか。	受注後の調整事項とします。
6	図面番号： M-22	屋外排水管について、既設アスファルトはつりは別途工事又は不要として宜しいでしょうか。	建築（外構）工事とし、別途工事とします。
7	中央監視	既設中央監視接続時及びファイル書き換えに際し、未監視状態となる時間があります。未監視となる時間と内容につきましては受注後に現地調査を行い確認するものとして宜しいでしょうか。	受注後の調整事項とします。
8	空調	既設配管との接続方法を確認しますので、既存棟側の接続する配管の管材を教えてください。	冷温水：配管用炭素鋼鋼管（白） 蒸気管・還水管：配管用炭素鋼鋼管（黒） ※受注後、現場状況の確認をお願いします。