

## 静岡県立こども病院外来区域改修工事（建築工事）に関する質疑回答

### 【質問事項】

質問事項	質問内容
	現場の仮設電気、水道は、敷地内の既設より分岐、借用できるとして宜しいでしょうか。 <b>Ans：宜しい</b>
図面番号 D-04	特記仕様書で、アスベスト含有調査を行うこととなっていますが、調査対象物に対する、今回入札時の金額は、アスベスト含有とし、検査で含有材であった場合は、変更による増減となるとして宜しいでしょうか。 <b>Ans：宜しい</b>
図面番号 D-04	上記の検査対象に、波型スレート(外部階段)の調査が入っていませんが、撤去費用等は、含有材として、扱えば宜しいでしょうか。 <b>Ans：宜しい(レベル3)</b>
図面番号 D-07	建築概要 5. 別途工事の欄の、確認申請手数料(設計料、申請料)、中間検査-有料、完成検査(有料)にマークがありません。今回工事に含まれ、金額が発生するようであれば、有料となっている金額を御指示願います。 <b>Ans：今回工事では該当がない見込み</b>
図面番号 D-25, 45	A 棟の玄関ホールのカウンター天板ですが、メラミン <sup>®</sup> スチフォームでは小口の見える曲面の加工ができないようです。アイカ バリュエッジカウンターとして宜しいでしょうか。 <b>Ans：宜しい</b>
図面番号 D-25, 45	上記において、コーナー部分がバリュエッジカウンターの場合、玄関ホール部分のカウンター天板は、全てバリュエッジカウンター合わせるとして宜しいでしょうか。 <b>Ans：宜しい</b>
図面番号 D-16, 44	HD-3 ですが、建具表及び、数量書は 5 か所となっていますが、キープランより 4 か所として宜しいでしょうか。 <b>Ans：宜しい</b>
図面番号 D-14, 16, 44 数量書 54, 65, 77	HD-4 ですが、キープラン及び建具表は 16 か所となっていますが、数量書の合計は 17 か所となっています。図面を正として宜しいでしょうか。 <b>Ans：宜しい</b>

<p>図面番号 D-16, 44 数量書 54</p>	<p>HD-8 ですが、キープラン及び建具表は 1 か所となっておりますが、数量書の個数は 2 か所（項目：HD-9 部分）となっております。図面を正として宜しいでしょうか。</p> <p>Ans : 宜しい</p>
<p>図面番号数量書 72</p>	<p>B 棟 2F 旧歯科改修において、躯体改修の項目がありますが、施工部位、大きさ、個数等が不明です。御指示願います。</p> <p>Ans : D-48（歯科 配管立上り部）と同サイズの開口相当の R C 床塞ぎ× 2 ヶ所とする。</p>