

静岡県立こども病院外来区域改修工事（建築工事）に関する質疑回答

【質問事項】

質問事項	質問内容
内訳書 P 3 5	A～D 摘要欄 カテゴリーカラー塩ビシート張とありますが、わかりません、商品等ご指示ください。 Ans：ダイノックシート程度（色分けの意味です）
図面番号 D-04	9章環境配慮改修工事 アスベスト含有の調査を行うと、ありますが、もし確認された場合の対応を指示お願いします。また当工事にて調査をするのでしょうか。 Ans：調査は本工事。確認された場合は、変更による増減対象とする。但し、波型スレート(外部階段)は含有材（レベル3）とし適正処分とする。
図面番号 D-16	中待合にスロープ（0～110）がありますが、下地乾式二重床では、施工ができないので、木下地としたいのですが、宜しいでしょうか。 Ans：宜しい
図面番号 D-08 D-20	A棟2階レセプト室の仕上げ表はありますが、他便所廻り等見当たりません、ご指示お願いします。 Ans：トイレ改修は完成済。（今回工事範囲外）
図面番号 D-23	屋外階段 外周FB溶接とありますが、溶接跡の処理をご指示お願いします。 Ans：ケレンの上常温亜鉛メッキ塗装とする。
図面番号 D-30, 3 1内訳書 P-72	B棟“F旧歯科改修（鉄筋）（コンクリート）（型枠）”がありますが、場所、詳細が分かりません。ご指示お願いします。 Ans：D-48（歯科 配管立上り部）と同サイズの開口相当のRC床塞ぎ×2ヶ所とする。
図面番号 D-47 内訳書 P-58	歯科診察室 収納・作業台W2950は2450 消毒・準備室 作業台W1900は3700次の作業台は 吊り戸の間違いで1730は4890流し台1495は 1965ではないでしょうか。 Ans：図面を「正」とする。