

静岡県立こども病院外来区域改修工事

(空調換気設備工事) に関する質疑回答

【質問事項】

質問事項	質問内容
1	<p>機器は国土交通省仕様ではなく、メーカー標準仕様で宜しいでしょうか。</p> <p>メーカー標準仕様で宜しいです。</p>
2	<p>ファンコイルユニットで除菌機能付と記載がありますが、ファンコイル本体の除菌でしょうかそれとも居室内の除菌に対してでしょうか。</p> <p>ファンコイル本体の除菌です。 (参考メーカーオプション仕様：ダイキン)</p>
3	<p>防煙防火ダンパー(SFD)の復帰方法の記載がありません、手動復帰と考えますが宜しいでしょうか。</p> <p>自動式としてください。</p>
4	<p>ダクトの撤去平面図でSFD以降を撤去で図示されていますが、改修平面図ではSDとFDが図示されています。SFDは撤去せず既設利用と考えますが宜しいでしょうか。</p> <p>SFDは自主管理制度適合型式の適合除外対象となるため、今回工事で撤去し、SD,FD設置とします。</p>
5	<p>アスベストの調査・処分費用は別途と考えますが宜しいでしょうか。</p> <p>別途として宜しいです。</p>

6	<p>B 棟 2 階歯科技工室・歯科診察室の仮設空調機設置は見積りに含みますか。含む場合、室外機は B 棟 1 階地上部の最寄に設置と考えますが宜しいでしょうか。</p> <p>仮設費の一部として見積りに含んでください。(4 か月間)設置場所は B 棟地上部最寄でよろしいです。</p>
7	<p>撤去範囲については天井ボード・軽天下地も全て解体する と考えますが宜しいでしょうか。また、天井解体復旧は別途 と考えますが宜しいでしょうか。</p> <p>建築工事なので別途としてよろしいです。</p>
8	<p>特記仕様書ではドレン管は配管用炭素鋼管(白)となっ ていますが、設計内訳書では塩化ビニル管となっています。 特記仕様書を正と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>設計内訳書を正とし、塩化ビニル管としてください。</p>
9	<p>特記仕様書では蒸気往は配管用炭素鋼管(黒)となっ ていますが、設計内訳書ではステンレス管となっています。特 記仕様書を正と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>特記仕様書を正とし、配管用炭素鋼管(黒)としてくだ さい。</p>
10	<p>B 棟 2 階に聴力検査室がありますが、ダクトには消音対策 が特に図示されていません。消音エルボ等の設置の必要は なく、図面通りと考えますが宜しいでしょうか。</p> <p>外調機ダクトには消音エルボ設置とし、パッケージ型空調 機のダクトは消音フレキとしてください。なお、制気口は 消音ボックスとし、これら消音対策を見積りに含んでくだ さい。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>