

平成30年度静岡県立子ども病院保育所建設及び浄化槽更新工事 質疑に対する回答

No.	質問事項	質問内容	回答
1	図面番号A-05	複合フローリングの種別A～C（単板の厚さ）をご指示ください。	A種となります。なお、床暖室は床暖対応としてください。（床暖パネル温水60度程度）
2	図面番号A-11、M-03	A-11図1Fラントリースペースの備考にベビースタイルと記載ありますが、M-03図には、記載がありません。M-03図を正として宜しいでしょうか？	M-03を正としてください。
3	図面番号A-24	階段手摺、ビニールφ34・SUSφ22と両方記載ありますが、ビニールφ34が正で宜しいでしょうか？	ビニールφ34としてください。
4	図面番号J-04	既存浄化槽撤去は、今回工事には含まないということで宜しいでしょうか？	既存浄化槽撤去は、今回工事には含みません。
5	参考数量書P51	既存フェンス復旧施工費72.5mは、敷地東側に置いてある既存フェンスを復旧するというで宜しいでしょうか？	既存フェンスを復旧することとなります。

担当 静岡県立子ども病院 総務課管財係 小澤
電話 054-247-6251(代表)