

平成30年度 静岡県立こども病院本館リニューアル工事（建築工事）

質疑回答

番号	質問事項	質問内容	回答
1	図面番号 D-22・32・33	生理機能病理検査部門の脳波室1～3は、HD-7・SD-1は新規に交換、壁は、既存のままPBt12.5増し張り(W9)という解釈で宜しいでしょうか？	宜しいです。
2	数量書 別紙明細 1	アスベスト含有調査一式とありますが、何か所必要でしょうか？	ビニル床シート、ビニル巾木、珪酸カルシウム板、タイル目地モルタル、吹付ロックウールの5建材として下さい。工事では調査会社に含有可能性建材を選定させ調査を行って下さい。
3	電気及び給水	仮設電気・給水は、既存の設備から分岐して使用(有償)できると考えて宜しいでしょうか？	宜しいです。
4	数量書 別紙明細 15	仮囲い スライドパネル H2510 94.4延mとありますが、スライドパネルの詳細がわかりません ご指示ください。	添付図（スライドパネル.PDF）を参照して下さい。

スライドパネル (リニューアル工事向け 室内用仮設間仕切り)

リユース、リデュースに優れたエコパネル

参考図面

■特長/用途

- ・ 廃材を出さない
- ・ 繰り返し使える
- ・ スピード施工 (従来工法の約1/2)
- ・ パネルをスライドできるので、高さ調節時に音・ホコリを出さない

(組み立て)



全体図 (必ず高さ3m以下でご使用ください。)

