

質 問 回 答 書

入札番号：総病管第19号

工 事 名：令和5年度 静岡県立総合病院 劣化改修建築工事

No.	設計書ページ 及び図面番号	質問事項	質問内容	回 答
1	現場説明書P4 その他の事項 RA-003	監督員等 事務所	現場説明書は監督員事務所不要と記載が御座いますが、図面特記仕様は10m2程度にて必要と記載が御座います。 現場説明書を正とし、不要と考えて宜しいでしょうか。 ご指示ください。	監督員事務所は不要ですが、監理事務所は図RA-003を正とし、設置してください。
2	現場説明書P3 RA-012	時間規制	RF防水材荷上げ作業において、正面ロータリーエリアを占有するため、レッカー設置可能時間をご指示ください。	契約後、受注者と協議します。
3	RA-011	4 FRF 防水仕様	防水改修において、RA-011図に既存シート防水・下地断熱材撤去と記載が御座いますが、直下産婦人科病棟、無菌病棟への工事中の漏水リスク大の為、増し貼り補強などで、カバー工法と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	契約後、受注者と協議します。
4	RA-010 設計書P15	東立体駐 車場立上 数量	RA-010図 特記事項において、立上り（コンクリート止、消火設備基礎、水銀灯基礎）と記載が御座いますが、設計書防水改修の立上り35.6mは消火設備基礎と水銀灯基礎のみの数量であり、コンクリート止分は含まれておりません。コンクリート止部分は端部となる為、塗膜防水が必要として宜しいでしょうか。ご指示ください。	コンクリート止部分も含んで積算してください。 なお、仕様は改修工事標準仕様書記載のX-2工法としてください。