

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	平成26年度静岡県立総合病院PETセンター仮設渡り廊下新築工事						
A	【直接工事費】						
I	建築工事 直接工事費		1	式			
II	電気設備工事 直接工事費		1	式			
III	機械設備工事 直接工事費		1	式			
IV	外構工事 直接工事費		1	式			
	直接工事費 計						
B	【共通費】						
I	共通仮設費		1	式			(積上仮設含む)
II	現場管理費		1	式			
III	一般管理費		1	式			
	共通費 計						
	工事価格						
	消費税		1	式			
	工事費						



名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I-1	仮設渡り廊下新設工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	土工事		1	式			
3	地業工事		1	式			
4	鉄筋工事		1	式			
5	コンクリート工事		1	式			
6	型枠工事		1	式			
7	プレハブ本体工事		1	式			
8	防水工事		1	式			
9	屋根及びとい工事		1	式			
10	金属工事		1	式			
11	左官工事		1	式			
12	金属製建具工事		1	式			
13	ガラス工事		1	式			
14	塗装工事		1	式			
15	内外装工事		1	式			
	仮設渡り廊下新設工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	地縄・水盛遣方		46.70	m <sup>2</sup>			
	墨出し		46.70	m <sup>2</sup>			
	養生費		46.70	m <sup>2</sup>			
	内部足場	脚立足場	46.70	m <sup>2</sup>			
	親綱支柱	46.73m <sup>2</sup>	1	式			
	親綱	46.73m <sup>2</sup>	1	式			
	仮設資材運搬費		4.00	回			
	産廃処分費	混廃 8m3コンテナ	1.00	回			
	竣工クリーニング		46.70	m <sup>2</sup>			
	直接仮設工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	土工事						
	根切り	つぼ・布掘り	16.50	m3			
	床付け	つぼ・布掘り部	54.70	m <sup>2</sup>			
	埋戻し	現場発生土	2.80	m3			
	土工機械運搬		1	式			別紙No. 1
	発生土処理	場内堆積	10.80	m3			
		(外構に2.9m3流用)					
	土工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	地業工事						
	砂利地業	再生砕石 土間下	5.50	m3			
	捨コンクリート	Fc=18N/mm2 スランプ 15cm 材工共	2.70	m3			
	床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	54.50	m <sup>2</sup>			
	土間下断熱材敷き	ポリスチレンフォーム 厚25mm	54.50	m <sup>2</sup>			
	地業工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D13	1.20	t			
	鉄筋スクラップ 控除	鉄屑 H2	-3.00	kg			
	鉄筋加工組立		1.10	t			
	鉄筋運搬費	4t車	1.10	t			
	鉄筋工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	コンクリート工事						
	普通コンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ <sup>°</sup> 18cm	16.80	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ <sup>°</sup> 圧送含む	1	式			別紙No. 2
	構造体強度補正		1	式			別紙No. 3
	コンクリート工事 計						



名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	型枠工事						
	打放型枠	打放し合板 B種 基礎部	9.70	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費	4t	9.70	m <sup>2</sup>			
	打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	9.70	m <sup>2</sup>			
	型枠工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	プレハブ本体工事						
	プレハブ 本体費	2.4m×11.775m+3.8m×2.775m +2.4m×2.775m	1.00	棟			
		鉄骨・壁パネル・サッシ					
	運搬費	静岡市	1	式			
	小運搬費		1	式			
	建方費	鉄骨・外壁パネル・サッシ	1	式			
	アンカーボルト	M16 L=320	56.00	本			
	アンカーセット		28.00	か所			
	プレハブ本体工事 計						



名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	屋根及びとい工事						
	ルーフェッキ	GLカラー鋼板 厚0.5 H=88 ポリフォーム厚4付	56.70	m <sup>2</sup>			
	タイトフレーム	ボルト鍍金	73.80	m			
	軒先水切面戸	GLカラー鋼板	34.60	m			
	止め面戸	GLカラー鋼板 シーリング共	17.30	m			
	エプロン面戸	GLカラー鋼板	17.30	m			
	軒樋	塩ビ 105φ/2 金物鍍金	18.00	m			
	軒樋 落し口	塩ビ VP65 カラー製品	3.00	か所			
	縦樋	塩ビ VP65 φ カラー製品 金物鍍金	10.20	m			
	運搬費		1	式			
	小運搬費		1	式			
	屋根及びとい工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	金属工事						
	(外部)						
	地中埋設管	VP 200 φ	7.60	m			
	Y0通 EXP. J金物	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 外壁～既存サッシ取合 アルミ製 (クリアランス150外壁ｺｰﾅｰﾀｲﾌﾟ)	9.20	m			
	X1通 Y13通 EXP. J金物	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 外壁～既存外壁取合 アルミ製 (クリアランス150外壁ｺｰﾅｰﾀｲﾌﾟ)	5.90	m			
	(内部)						
	X1通 Y13通 EXP. J金物	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 内壁～既存壁取合 アルミ製 (クリアランス150内壁ﾀｲﾌﾟ)	4.00	m			
	Y0通 EXP. J金物	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 内壁～既存サッシ取合 アルミ製 (クリアランス150内壁ﾀｲﾌﾟ)	3.80	m			
	X1通 EXP. J金物	天井～天井取合 アルミ製 (クリアランス150天井＋天井)	1.40	m			
	Y0通 EXP. J金物	天井～天井取合 アルミ製 (クリアランス150天井＋天井)	1.70	m			
	既存桧上床 受け金物	L-75×75×6	3.90	m			
	金属工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11	左官工事						
	(内部)						
	コンクリート面金ごて押え	張り物下地	36.10	m <sup>2</sup>			
	床レベル調整 床モルタル塗り	厚10 W=50	19.10	m			
	左官工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12	金属製建具工事						
	LHD-1 額入片引きハガートドア	W1400×H2000 枠見込み100 不燃扉	1.00	か所			
	金属製建具工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13	ガラス工事						
	フロントガラス	厚5 2.18㎡以下	1.00	㎡			
	ガラスクリーンク		1.00	㎡			
	ガラスシーリング		8.20	m			
	飛散防止フィルム	防犯用 3M ULTRA2200-A同等	8.20	㎡			
	ガラス工事 計						



名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14	塗装工事						
	鉄部見え掛りタッチアップ塗装	SOP他材料共	1.00	人			
	塗装工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15	内外装工事						
	(内部)						
	床 ビニル床シート張り	厚2.0 無地 熱溶接工法 タジマ ハーモリウムマール同等	42.20	m <sup>2</sup>			
	OAフロア	H=360 3000N オカフロア M300A Oタイプ 同等	1.80	m <sup>2</sup>			
	OAフロア	H=500 3000N オカフロア M300A Oタイプ 同等	0.40	m <sup>2</sup>			
	OAフロア	H=610 3000N オカフロア M300A Oタイプ 同等	2.20	m <sup>2</sup>			
	OAフロア	H=900 3000N オカフロア M300A Oタイプ 同等	1.30	m <sup>2</sup>			
	OAフロア端部処理	H=360	8.80	m			
	OAフロア端部処理	H=500	2.40	m			
	OAフロア端部処理	H=610	7.40	m			
	OAフロア端部処理	H=900	5.00	m			
	床 耐水合板	厚5.5+9.0 張り物下地	0.50	m <sup>2</sup>			
	床 耐水合板	厚9.0 張り物下地	5.60	m <sup>2</sup>			
	内外装工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I -2	PET棟・本館棟改修工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	防水工事		1	式			
3	金属工事		1	式			
4	左官工事		1	式			
5	金属製建具工事		1	式			
6	ガラス工事		1	式			
7	塗装工事		1	式			
8	内外装工事		1	式			
9	撤去工事		1	式			
10	発生材処理		1	式			
	PET棟・本館棟改修 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	墨出し	内部改修	16.80	m <sup>2</sup>			
	養生	内部改修	16.80	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け	内部改修	16.80	m <sup>2</sup>			
	内部足場	階高4.0m未満	12.60	m <sup>2</sup>			
	内部足場	簡易型移動式足場 階高4.0m超5.0m未満	4.20	m <sup>2</sup>			
	仮設間仕切	一般（片面）石膏ボード12.5+9.5 グラスウール充填・塗装・撤去費共	26.10	m <sup>2</sup>			
	仮設扉N1 片開きフラッシュ戸	軽量鋼製 W900×H2000 シンタール鍵付 焼付塗装	1.00	か所			
	直接仮設工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	防水工事						
	(外部)						
	(PET棟～渡り廊下接続部)						
	建具周囲 建築用シーリング	MS-2 15×10	4.40	m			
	(本館棟～渡り廊下接続部)						
	建具周囲 建築用シーリング	MS-2 15×10	14.30	m			
	防水工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	金属工事						
	(内部)						
	(PET棟～渡り廊下接続部)						
	軽量鉄骨天井下地	19形 @360 ふところ高1.5m未満 下張りあり 既存インサート再利用	2.80	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨下り壁下地	19形 H=300	2.80	m			
	(本館棟～渡り廊下接続部)						
	軽量鉄骨天井下地	19形 @360 ふところ高1.5m未満 下張りあり 既存インサート再利用	2.70	m <sup>2</sup>			
	(本館棟天井改修部)						
	軽量鉄骨天井下地	19形 @360 ふところ高1.5m未満 下張りあり 既存インサート再利用	1.70	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨天井下地	19形 @300 ふところ高1.5m未満 下張りなし 既存インサート再利用	7.40	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 600×600 ボート切り込み共	10.00	か所			
	天井点検口	600角 カ工業 SE額縁タイプ 同等	10.00	か所			
	金属工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	左官工事						
	(外部)						
	(本館棟～渡り廊下接続部)						
	建具周囲防水モルタル充てん	外部建具	3.30	m			
	(内部)						
	(PET棟～渡り廊下接続部)						
	建具周囲モルタル充てん	内部建具	5.40	m			
	(本館棟～渡り廊下接続部)						
	建具周囲モルタル充てん	内部建具	1.70	m			
	左官工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	金属製建具工事						
	(アルミ製建具)						
	(PET棟～渡り廊下接続部)						
	AW-3 2連外倒し窓	W1890×H300 見込み70	1.00	か所			
		排煙ハッチ(手動式)付 カバー工法					
	(本館棟～渡り廊下接続部)						
	AW-4 嵌め殺し窓	W2466+660×H4030 見込み70	1.00	か所			
		カバー工法					
	(鋼製建具)						
	(本館棟～渡り廊下接続部)						
	SD-1 2連常時開放片開きフラッシュ戸	W1733×H1900 枠見込み125	1.00	か所			
		特定防火設備 潜り戸付					
	(PET棟～渡り廊下接続部)						
	SD-2 常時開放片開きフラッシュ戸	W1400×H2000 枠見込み125	1.00	か所			
		特定防火設備 常時開放					
	金属製建具工事 計						



名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	ガラス工事						
	(PET棟～渡り廊下接続部)						
	網入り磨き板ガラス	厚6.8 2.18㎡以下	0.60	㎡			
	ガラスクリーニング		0.60	㎡			
	ガラスシーリング		10.00	m			
	(本館棟～渡り廊下接続部)						
	網入り磨き板ガラス	厚6.8 2.18㎡以下	2.70	㎡			
	ガラスクリーニング		2.70	㎡			
	ガラスシーリング		24.00	m			
	ガラス工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	塗装工事						
	(内部)						
	(PET棟～渡り廊下接続部)						
	合成樹脂調合ペイント塗り (SOP)	鋼製建具面 錆止め共	9.50	m <sup>2</sup>			
	(本館棟～渡り廊下接続部)						
	合成樹脂調合ペイント塗り (SOP)	鋼製建具面 錆止め共	9.70	m <sup>2</sup>			
	(本館棟天井改修部)						
	天井 塩化ビニル樹脂エナメル塗り (VP)	ケイカル板面 素地ごしらえ共	7.40	m <sup>2</sup>			
	塗装工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	内外装工事						
	(内部)						
	(PET棟～渡り廊下接続部)						
	床 ビニル床タイル張り	厚3.0 コンポジション 半硬質 タジマ ニュートン同等	1.70	m <sup>2</sup>			
	ビニルカーペット幅木	H=300 タジマ カーペット同等	2.80	m			
	壁 クロス張り	一般品 ボート面 素地ごしらえ共	4.30	m <sup>2</sup>			
	壁 クロス張り	一般品 既存面 素地ごしらえ共	6.20	m <sup>2</sup>			
	天井 ロックウール吸音板張り	厚9.0 フラット 下地石膏ボード厚12.5共	2.80	m <sup>2</sup>			
	下り壁 ロックウール吸音板張り	厚9.0 フラット 下地石膏ボード厚12.5共	0.80	m <sup>2</sup>			
	天井廻り縁	塩ビ製	4.80	m			
	下り壁見切縁	アルミ製	2.80	m			
	耐火間仕切	T1 LGS65 両面強化PB12.5+12.5 グラスウール充填	4.00	m <sup>2</sup>			
	耐火シーリング		11.20	m			
	耐火間仕切面処理	継目処理	4.60	m <sup>2</sup>			
	(本館棟～渡り廊下接続部)						
	床 ビニル床シート張り	厚2.0 無地 熱溶接工法 タジマ ハイマリュウムマーブル同等	2.70	m <sup>2</sup>			
	ビニル幅木	H=60	1.60	m			
	壁 クロス張り	一般品 ボート面 素地ごしらえ共	9.90	m <sup>2</sup>			

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	天井 ロックウール吸音板張り	厚9.0 フラット 下地石膏ボード厚12.5共	2.70	m <sup>2</sup>			
	天井廻り縁	塩ビ製	5.10	m			
	耐火間仕切	T1 LGS65 両面強化PB12.5+12.5 グラスウール充填	10.00	m <sup>2</sup>			
	耐火シーリング		21.20	m			
	耐火間仕切面処理	継目処理	10.00	m <sup>2</sup>			
	(本館棟天井改修部)						
	天井 珪酸カルシウム板	厚6.0 突付け	7.40	m <sup>2</sup>			
	天井 ロックウール吸音板張り	厚9.0 フラット 下地石膏ボード厚12.5共	1.70	m <sup>2</sup>			
	天井廻り縁	塩ビ製	5.00	m			
	内外装工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	撤去工事						
	(PET棟～渡り廊下接続部)						
	ビニル床タイル撤去	集積共	1.70	m <sup>2</sup>			
	ビニル幅木撤去	集積共	1.90	m			
	壁 ビニルクロス撤去	集積共	6.60	m <sup>2</sup>			
	天井 軽量鉄骨下地撤去	集積共	2.80	m <sup>2</sup>			
	下り壁 軽量鉄骨下地撤去	H=300 集積共	2.80	m			
	天井 ロックウール吸音板撤去	捨張石膏ボード共 集積共	2.80	m <sup>2</sup>			
	下り壁 ロックウール吸音板撤去	H=300 捨張石膏ボード共 集積共	2.80	m			
	壁付手摺撤去	集積共	1.40	m			
	アルミ製建具撤去	AW-10 W2220×H3380	1.00	か所			
	ガラス撤去		7.50	m <sup>2</sup>			
	撤去建具周囲 カッター入れ	モルタル面	16.80	m			
	(本館棟～渡り廊下接続部)						
	ビニル床シート撤去	集積共	2.70	m <sup>2</sup>			
	天井 軽量鉄骨下地撤去	集積共	2.70	m <sup>2</sup>			
	天井 ロックウール吸音板撤去	捨張石膏ボード共 集積共	2.70	m <sup>2</sup>			
	アルミ製建具撤去	AW-11 W1940×H4030 部分撤去	1.00	か所			

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ガラス撤去		7.80	m <sup>2</sup>			
	撤去建具周囲 カッター入れ	モルタル面	3.90	m			
	(本館棟天井改修部)						
	天井 ロックウール吸音板撤去	捨張石膏ボード共 集積共	1.70	m <sup>2</sup>			
	天井 珪酸カルシウム板撤去	集積共	7.40	m <sup>2</sup>			
	天井 軽量鉄骨下地撤去	集積共	9.10	m <sup>2</sup>			
	天井点検口取付部 ロックウール吸音板撤去	600角 捨張石膏ボード 軽量鉄骨下地共 集積共	7.00	か所			
	天井点検口取付部 珪酸カルシウム板撤去	600角 軽量鉄骨下地共 集積共	1.00	か所			
	天井点検口取付部 化粧石膏ボード撤去	600角 軽量鉄骨下地共 集積共	2.00	か所			
	撤去工事 計						



名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
IV	外構工事 直接工事費						
	(撤去)						
	地中埋設管撤去	VP150 φ 集積・積込共	1.10	m			
	地中埋設管撤去	ヒューム管 200 φ 集積・積込共	4.40	m			
	トレンチ蓋撤去	縞鋼板 W=350用 集積・積込共	4.00	m			
	トレンチ蓋撤去	縞鋼板 W=600用 集積・積込共	3.00	m			
	トレンチ蓋撤去	縞鋼板 W=700用 集積・積込共	1.70	m			
	集水桝蓋撤去	450×450 集積・積込共	1.00	か所			
	集水桝蓋撤去	450×600 集積・積込共	1.00	か所			
	透水性カーアスファルト舗装撤去	t140 透水性カーアスファルト t40	68.10	m <sup>2</sup>			
		クラッシュランC-30 t100 集積・積込共					
	舗装カッター入れ	アスファルト	2.20	m			
	(改修)						
	トレンチ コンクリートブロック	150×200 2段 無収縮モルタル 厚10 捨コン厚50 砕石地業 厚50	18.40	m			
	トレンチ 既存蓋撤去・再取付	200×750 図A13/B断面	1.00	か所			
	トレンチ 既存蓋撤去・再取付	600×850 図A13/B断面	1.00	か所			
	トレンチ 既存蓋撤去・再取付	700×850 図A13/B断面	1.00	か所			
	トレンチ 既存蓋撤去・再取付	700×900 図A13/B断面	1.00	か所			



名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	トレンチ 既存蓋撤去・再取付	W=450 図A13/B断面	5.00	m			
	雨水管塩ビキャップ止	150φ	1.00	か所			
	雨水管塩ビキャップ止	200φ	1.00	か所			
	雨水管塩ビキャップ止	250φ	1.00	か所			
	砂利敷き	t50 クラッシャーラン C-30	35.80	m <sup>2</sup>			
	根切り	つぼ・布掘り	4.20	m <sup>3</sup>			
	埋戻し	現場発生土	3.90	m <sup>3</sup>			
	盛土	現場発生土(2.9m <sup>3</sup> 本体より流用)	3.20	m <sup>3</sup>			
	(発生材処理)						
	撤去材運搬		1	式			別紙No. 6
	撤去材処分		1	式			別紙No. 7
	外構工事 直接工事費 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No.1 土工機械運搬						
	土工機械運搬	バックホウ	2.00	往復			
	土工機械運搬 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No.2 コンクリート打設手間	ポンプ圧送含む					
	コンクリート打設手間	土間コンクリート	16.80	m3			
	ポンプ圧送	50m3未満/回 基本料金含む	1.00	回			
	コンクリート打設手間 計	ポンプ圧送含む					



名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No. 4 撤去材運搬						
	撤去材運搬	現場～処理施設 金属くず	0.20	t			
	撤去材運搬	現場～処理施設 ガラス 0.01m3	1	式			
	撤去材運搬	現場～処理施設 廃プラスチック 0.01m3	1	式			
	撤去材運搬	現場～処理施設 混合廃棄物	0.20	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 石膏ボード	0.10	m3			
	撤去材運搬 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No.5 撤去材処分						
	発生材処分	金属くず	0.20	t			
	発生材処分	ガラス 0.01m3	1	式			
	発生材処分	廃プラスチック 0.01m3	1	式			
	発生材処分	混合廃棄物	0.20	m3			
	発生材処分	石膏ボード	0.10	m3			
	撤去材処分 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No.6 撤去材運搬						
	撤去材運搬	現場～処理施設 碎石類	6.80	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 コンクリート二次製品	0.10	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 アスファルト類	2.70	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 金属くず	0.20	t			
	撤去材運搬	現場～処理施設 廃プラスチック 0.01m3	1	式			
	撤去材運搬 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No. 7 撤去材処分						
	発生材処分	碎石類	6.80	m3			
	発生材処分	コンクリート二次製品	0.10	m3			
	発生材処分	アスファルト類	2.70	m3			
	発生材処分	金属くず	0.20	t			
	発生材処分	廃プラスチック 0.01m3	1	式			
	撤去材処分 計						



名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	共通仮設費						
	(率共通仮設費)						
	率共通仮設費		1	式			
	小計						
	(積上共通仮設費)						
	交通誘導員	3人×20日×1か月	60.00	人			
	共通仮設費 計						