

工事名称 平成26年度静岡県立総合病院(仮称)カルテ庫棟新築工事

工事場所 静岡市葵区北安東地内

工事概要 カルテ庫棟新設、本部棟改修、外構新設

地方独立行政法人 静岡県立病院機構

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	平成26年度静岡県立総合病院(仮称)カルテ庫棟新築工事						
A	【直接工事費】						
I	建築工事 直接工事費		1	式			
II	電気設備工事 直接工事費		1	式			
III	機械設備工事 直接工事費		1	式			
IV	外構工事 直接工事費		1	式			
	直接工事費 計						
B	【共通費】						
I	共通仮設費		1	式			(積上仮設含む)
II	現場管理費		1	式			
III	一般管理費		1	式			
	共通費 計						
	工事価格						
	消費税		1	式			
	工事費						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	カルテ庫棟工事						
(1)	直接仮設工事		1	式			
(2)	土工事		1	式			
(3)	地業工事		1	式			
(4)	鉄筋工事		1	式			
(5)	コンクリート工事		1	式			
(6)	型枠工事		1	式			
(7)	プレハブ本体工事		1	式			
(8)	屋根及び樋工事		1	式			
(9)	木工事		1	式			
(10)	金属工事		1	式			
(11)	左官工事		1	式			
(12)	金属製建具工事		1	式			
(13)	塗装工事		1	式			
(14)	内装工事		1	式			
(15)	仕上ユニット工事		1	式			
	カルテ庫棟工事 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)	直接仮設工事						
	地縄・水盛遣方		501.00	m ²			
	墨出し	基礎	501.00	m ²			
	墨出し	内装	460.00	m ²			
	安全ネット	メッシュシート(水平) 2ヶ月程度	501.00	m ²			
	内部足場	脚立足場	460.00	m ²			
	親綱支柱		14.00	本			
	親綱	10mもの 金物共	26.00	本			
	仮設資材運搬費	片道 4t(50kg以内)	4.00	回			
	産廃処理費	混廃 4tコンテナ (6m3)	2.00	回			
	産廃処理費	コンテナ搬入設置費	1.00	回			
	内外クリーニング	竣工時(1回)	501.00	m ²			
	内部仕上養生	材工共	460.00	m ²			
	直接仮設工事 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3)	地業工事						
	砂利地業	再生砕石 基礎下	10.90	m ³			
	砂利地業	再生砕石 土間下	84.70	m ³			
	捨コンクリート	Fc=18N/mm ² スラブ [°] 15cm 材工共	5.40	m ³			
	床下防湿層敷き	ポ [°] リエチレンフィルム 厚0.15	448.00	m ²			
	土間下断熱材敷き	ポ [°] リスチレンフォーム 厚25mm	448.00	m ²			
	緩衝材砂充填		0.10	m ³			
	地業工事 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(4)	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	2.80	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	3.10	t			
	鉄筋スクラップ 控除	鉄屑 H2	-0.20	t			
	鉄筋加工組立		5.70	t			
	鉄筋運搬費	4t車	5.70	t			
	鉄筋工事 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(7)	プレハブ本体工事						
	プレハブ 本体費	鉄骨 (柱、梁、母屋 底下地 車庫)	153.00	坪			
		外壁 ^パ ネル サッシ AW-1×14 AD-1×1 (ガラス共)					
	プレハブ 本体建方費	鉄骨、外壁 ^パ ネル サッシ	153.00	坪			
	プレハブ 本体運搬費		8.00	台			
	レッカー費		3.00	台			
	プレハブ本体工事 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(8)	屋根及び樋工事						
	本体屋根 ボルト式折板H=88 ガルバリウム	t=0.5 へ 7t=4付	473.00	m ²			
	タイトフレーム	ボルト式 t=2.3 L=600	290.00	m			
	軒先水切面戸	ボルト式	36.20	m			
	止め面戸	ボルト式 シール共	36.20	m			
	エプロン面戸	ボルト式 シール共	36.20	m			
	車庫 庇 ボルト式折板H=88 ガルバリウム	t=0.5 へ 7無	45.70	m ²			
	タイトフレーム	ボルト式 t=2.3 L=600	40.40	m			
	軒先水切面戸	ボルト式	9.10	m			
	止め面戸	ボルト式 シール共	11.10	m			
	エプロン面戸	ボルト式 シール共	11.10	m			
	本体屋根 棟鉄板		18.10	m			
	本体屋根 ケラバ 包み		52.30	m			
	車庫 庇 水切り		11.10	m			
	軒樋	塩ビ 半円105 金物@1000	47.30	m			
	軒樋 落し口	塩ビ 半円105 エルボ 含む	11.00	か所			
	縦樋	カラーVP 75 φ	41.30	m			
	土台内側水切	t=0.4 H=500程度	85.00	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(10)	金属工事						
	壁 軽量下地	W=65 @303	396.00	m ²			
	開口補強	外壁面開口部	161.00	m			
	開口補強	w=65 t=1.6	17.10	m			
	天井 軽量下地	直貼用 19型 @225	456.00	m ²			
	天井 吊ボルト受	C型钢 t=1.6	360.00	m			
	天井 開口補強	設備開口 450×450 天井点検口	10.00	か所			
	天井 開口補強	設備開口 500×600 ロスナイ	1.00	か所			
	天井 開口補強	設備開口 700×700 制気口	2.00	か所			
	天井点検口	450×450 額縁タイプ	10.00	か所			
	金属工事 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(11)	左官工事						
	基礎天端均し	レベラー W=200材工	95.80	m			
	柱下モルタル	無収縮モルタル 200×300	10.00	か所			
	土間・外部コンクリート 金ゴテ		515.00	m ²			
	沓摺下はつり カッター (二列)	モルタル補修共	2.10	m			
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	1.40	m			
	左官常用	材料含む	3.00	人工			
	左官工事 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(12)	金属製建具工事						
	LSD-1 両開き戸	焼付塗装鋼板 W1400×H2000 額付	1.00	か所			
	LSD-2 片開き戸	焼付塗装鋼板 W700×H2000 縦額付	1.00	か所			
	金属製建具工事 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(13)	塗装工事						
	EP 枠140	2回塗りパテ処理共	88.40	m			
	EP ポート面	2回塗り	302.00	m ²			
	ポート寒冷紗パテ処理		302.00	m ²			
	塗装常用	鉄部見えがかりSOP他材料共	2.00	人			
	塗装工事 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(14)	内装工事						
	床 長尺塩ビシート	t=2.0 溶接工法	456.00	m ²			
	壁 石膏ボード	t=12.5	302.00	m ²			
	外周壁 グラスウール	t=50 24kg/m3	292.00	m ²			
	巾木 塩ビ製	H=60	125.00	m			
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5	456.00	m ²			
	天井 グラスウール	t=100 24kg/m3	456.00	m ²			
	天井 廻り縁	塩ビ製	131.00	m			
	化学物質濃度測定	パッシブ採取蒸気拡散式	1.00	か所			
	内装工事 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(15)	仕上ユニット工事						
	カーテンBOX	アルミ製 露出型 W=130 AW取付箇所	14.00	か所			
	カーテンレール	SUS製 シングル	14.00	か所			
	土間伸縮目地カッター	5×30程度	330.00	m			
	消火器	粉末(ABC)式 スタンド 共	4.00	か所			
	仕上ユニット工事 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	本部棟改修工事						
(1)	直接仮設工事		1	式			
(2)	DMAT・ｸﾘｰｽﾞ→SE室改修工事		1	式			
(3)	理事長室→本部事務室改修工事		1	式			
(4)	倉庫→ｸﾘｰｽﾞ改修工事		1	式			
	本部棟改修工事 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)	直接仮設工事						
		休日施工2日間・施工 周囲什器備品移動別途 解体周囲仮囲は想定せず					
	内部足場	脚立足場	1	式			
	掃除機他リース機材費		1	式			
	仮設資材運搬費	片道 4t(50㌔以内)	2.00	回			
	産廃処理費	混廃 4tコンテナ (6m3)	1.00	回			
	産廃処理費	コンテナ搬入設置費	1.00	回			
	内外クリーニング	竣工時(1回)	1	式			
	内部仕上養生	材工共	1	式			
	片付小運搬		1	式			
	直接仮設工事 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)	DMAT・ｸﾘｰｽﾞ→SE室改修工事						
	【解体工事】						
	間仕切解体	LGS+ﾎｰﾄﾞ 巾木共	16.20	m ²			
	壁解体	ﾎｰﾄﾞ 巾木共	5.40	m ²			
	床長尺ｼｰﾄ剥がし		6.00	m ²			
	天井化粧ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎｰﾄﾞ解体		6.00	m ²			
	同上処分費	小運搬共	1	式			
	小計						
	【改修工事】	*解体範囲改修lmとして					
	壁 ﾎｰﾄﾞ	PBt=12.5	5.40	m ²			
	壁 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ		5.40	m ²			
	床 長尺ｼｰﾄ	t=2	6.00	m ²			
	巾木ｼｯﾌﾟ	H=60	2.00	m			
	天井化粧ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎｰﾄﾞ		6.00	m ²			
	補足材	下地及び仕上材	1	式			
	小計						
	DMAT・ｸﾘｰｽﾞ→SE室改修工事 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3)	理事長室→本部事務室改修工事						
	【解体工事】						
	間仕切解体	LGS+ボード 巾木 建具共	29.20	m ²			
	壁解体	ボード 巾木共	5.40	m ²			
	床長尺シート剥がし		10.80	m ²			
	天井化粧プラスターボード解体		10.80	m ²			
	同上処分費	小運搬共	1	式			
	小計						
	【改修工事】	*解体範囲改修lmとして					
	壁 ボード	PBt=12.5	5.40	m ²			
	壁 ビニールクロス		5.40	m ²			
	床 長尺シート	t=2	10.80	m ²			
	巾木ソト	H=60	2.00	m			
	天井化粧プラスターボード		10.80	m ²			
	補足材	下地及び仕上材	1	式			
	小計						
	理事長室→本部事務室改修工事 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(4)	倉庫→ｸﾘｰｽﾞ改修工事						
	【解体工事】						
	間仕切解体	LGS+ﾎｰﾄﾞ 巾木 建具共	7.30	㎡			
	壁解体	窓 外壁ﾊﾟﾈﾙ ﾎｰﾄﾞ 巾木共	11.30	㎡			
	床長尺ｼｰﾄ剥がし		6.90	㎡			
	天井化粧ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎｰﾄﾞ解体		6.90	㎡			
	同上処分費	小運搬共	1	式			
	小計						
	【改修工事】	*出入口土台撤去出来ず 靴摺は跨ぐ施工					
		*解体範囲改修 X20=2.7m+Y11=4.2mとして					
	AD-1 引き違い戸	1.68*1.88 複層ｶﾞﾗｽFL3+A6FL3	1.00	か所			
	運搬取付		1	式			
	外壁ﾊﾟﾈﾙ現場施工	下地共	1	式			
	庇工事	鉄骨下地 折板 樋	1	式			
	ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式			
	額縁 集成材	25×140	5.40	m			
	同上塗装		1	式			
	壁 ﾎｰﾄﾞ	PBt=12.5	22.80	㎡			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 ビニルクロス		22.80	m ²			
	床 長尺シート	t=2	6.90	m ²			
	巾木ソフト	H=60	7.90	m			
	天井化粧ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎｰﾄﾞ		6.90	m ²			
	廻縁	塩ビ	9.60	m			
	補足材	下地及び仕上材	1	式			
	小計						
	倉庫→ｸﾘｰｽﾞ改修工事 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IV	外構工事 直接工事費						
	アスファルト舗装	t450 密粒度アスファルト t50	260.00	m ²			
		クラッシュランC-30 t200 切込碎石 t200					
	アスファルト舗装(アスファルトのみ)	t50 密粒度アスファルト t50	220.00	m ²			
	透水性カラーアスファルト舗装新設	t140 透水性カラーアスファルト t40	4.80	m ²			
		クラッシュランC-30 t100					
	縁石A	地先境界ブロック 120×120×600 空練モルタル t30	2.60	m			
		捨てコン t60 切込碎石 t100					
	縁石B	歩道境界ブロック 150/170×200 空練モルタル t30	4.80	m			
		捨てコン t100 切込碎石 t100					
	縁石B (曲)	歩道境界ブロック 150/170×200 空練モルタル t30	4.00	m			
		捨てコン t100 切込碎石 t100					
	縁石C	現場打ちコンクリート 350X200 切込碎石 t100	4.80	m			
	縁石C (曲)	現場打ちコンクリート 350X200 切込碎石 t100	4.00	m			
	集水桝	現場打ち 500□×H450	7.00	か所			
		捨てコン t50 切込碎石 t100					
	グレーチング 蓋	600角 スチール製 グレーチング 蓋 T-25 ノスリップ 細目タイプ ボルト固定式	7.00	か所			
		縁金物共					

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水管	VP管 150φ	35.40	m			
	フェンス	スチール製 既製品 H=2000 PC基礎共	11.00	m			
		LIXIL HGNA同等					
	フェンス扉	スチール製 既製品 W2000×H2000 PC基礎共	2.00	か所			
		LIXIL HGNA同等					
	キュービクル基礎 G-1	RC造 8000×2800×H200	1.00	か所			
		捨てコン t50 切込碎石 t200					
		コンクリート金コシ仕上					
	室外機基礎 G-2	RC造 4700×1200×H200	2.00	か所			
		捨てコン t50 切込碎石 t200					
		コンクリート金コシ仕上					
	階段 G-3	RC造 7600×1200×H200	1.00	か所			
		捨てコン t50 切込碎石 t200					
		床 コンクリート櫛引仕上					
	スロープ A	RC造 9150×2150×H0～400+段部(2段)	1.00	か所			
		複層仕上塗装 段鼻 磁器質タイル 100×50 t=13					
		床 コンクリート櫛引仕上 地業共					
	スロープ B	RC造 8965×2150×H0～400+段部(1段)	1.00	か所			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		複層仕上塗装 段鼻 磁器質タイル 100×50 t=13					
		床 コンクリート櫛引仕上 地業共					
	スロープ 手摺	ステンレス製 H=750 平部	15.10	m			
		手摺 40φ HL 手摺子 40φ HL @1000					
	スロープ 手摺	ステンレス製 H=750 斜部	3.40	m			
		手摺 40φ HL 手摺子 40φ HL @1000					
	(土工事)						
	根切り	つば・布掘り	36.30	m3			
	埋戻し	現場発生土	16.40	m3			
	土工機械運搬		1	式			別紙No. 5
	発生土処理	場内堆積	19.90	m3			
	外構工事 直接工事費 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	別紙No. 1 土工機械運搬						
	土工機械運搬	バックホウ	2.00	往復			
	土工機械運搬 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	別紙No. 2 コンクリート打設手間	ポンプ圧送含む					
	コンクリート打設手間	基礎	27.20	m3			
	ポンプ圧送	50m3未満/回 基本料金含む	1.00	回			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート	74.20	m3			
	ポンプ圧送	50m3以上100m3未満/回	74.20	m3			
	ポンプ圧送基本料金	50m3以上100m3未満/回	1.00	回			
	コンクリート打設手間 計	ポンプ圧送含む					

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	別紙No. 3 構造体強度補正						
	構造体強度補正	S=+6N/mm2 スラブ 18cm 基礎 Fc=21N/mm2	27.20	m3			
	構造体強度補正 計						

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	別紙No. 4 目地棒						
	目地棒	20×20	14.50	m			
	目地棒 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	別紙No. 5 土工機械運搬						
	土工機械運搬	バックホウ	2.00	往復			
	土工機械運搬 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	共通仮設費						
	(率共通仮設費)						
	率共通仮設費		1	式			
	小計						
	(積上共通仮設費)						
	仮囲い	万能鋼板 H=3.0m 存置期間 2.0ヶ月	129.00	m			
		運搬共・設置別途					
	仮設ゲート	W10.0m 存置期間 2.0ヶ月	2.00	か所			
		運搬共・設置別途					
	敷き鉄板	存置期間 4.0ヶ月 運搬共	292.00	m ²			
	揚重機	25t オペレーター付き 存置期間 0.5ヶ月 運搬共	1.00	基			
	交通誘導員	4.0ヶ月×22日×1人	88.00	人			
	小計						
	共通仮設費 計						